



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 151 del 04/06/2026.

OGGETTO: FINANZIAMENTI PNRR – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 4.2 “RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DENOMINATO “RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI ACQUEDOTTO DI BASELGA DI PINÉ” (CUP H88B22000280006 – CIG B8BB84E1FB). ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ECOCALORE SRLS UNIPERSONALE PER COMPLETAMENTO ATTIVITÀ RESIDUE DI INSTALLAZIONE E SUPPORTO OPERATIVO.

L’anno duemilaventisei addì quattro del mese di Giugno alle ore 16:00 nella sala riunione della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI	VOTAZIONE
SANTUARI ALESSANDRO	P		Favorevole
MORELLI PIERO	P		Favorevole
BERNARDI PIERLUIGI	P		Favorevole
DALLAPICCOLA GABRIELE	P		Favorevole
DALLAPICCOLA GRETA	P		Favorevole
FEDEL MIRKO		AG	

Presenti: 5 - Assenti: 1

Il Vice Segretario Generale, dott.ssa Tatiana Lauriola assiste alla seduta.

Il Sindaco, Ing. Alessandro Santuari, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l’argomento in oggetto.

Premesso che il Comune di Baselga di Piné è soggetto attuatore dell'intervento finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica", Investimento 4.2, relativo alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Rammentato che l'intervento denominato "Riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio reti acquedotto di Baselga di Piné" (CUP H88B22000280006 – CIG B8BB84E1FB) comprende, tra le attività accessorie al sistema complessivo di gestione della rete idrica, le operazioni di installazione dei contatori digitali "smart meter", affidate all'operatore economico ECOCALORE Srls Unipersonale, con sede in Mentana (RM), P. IVA 14033411001, in forza del contratto vigente;

Rammentato altresì che:

- con deliberazione giunta n. 60 del 02.03.2026 è stata disposta una prima proroga del termine contrattuale al 30 marzo 2026, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di installazione dei contatori digitali;
- con deliberazione giunta n. 86 del 30.03.2026 è stata successivamente disposta ulteriore proroga del termine contrattuale al 20 giugno 2026, motivata dalla necessità di completare le installazioni residue dei contatori digitali, tenuto conto delle difficoltà operative connesse alla reperibilità dell'utenza e alla complessità logistica delle attività di campo, con conseguente avanzamento progressivo dell'intervento e raggiungimento di una percentuale di completamento già significativa;

Preso atto che con nota del Direttore dei Lavori acquisita agli atti in data 04.06.2026 sub prot. n. 6338, è stato rappresentato che, nella fase di chiusura dell'intervento, residuano ulteriori attività di installazione puntuale, verifiche funzionali e attività di supporto operativo alla messa in servizio dei contatori digitali, che risultano necessarie al fine di garantire la completa funzionalità del sistema di misura e la piena operatività della rete distrettualizzata;

Considerato che l'articolazione delle attività affidate all'operatore economico ECOCALORE Srls Unipersonale è limitata alle operazioni di installazione, sostituzione e supporto operativo dei contatori digitali, con esclusione delle attività di collaudo tecnico-funzionale e delle verifiche sistemistiche di livello superiore, che restano in capo alla Direzione Lavori e agli organismi tecnici preposti;

Rilevato che il completamento dell'intervento richiede la prosecuzione delle attività già avviate, al fine di garantire la più ampia copertura possibile del bacino d'utenza interessato e assicurare la piena funzionalità del sistema di telelettura e monitoraggio, con particolare riferimento alle attività di installazione residue e alle verifiche di funzionamento in campo, le quali richiedono un puntuale coordinamento con le disponibilità dell'utenza e con la programmazione degli accessi presso le singole unità immobiliari;

Preso atto altresì che le attività affidate all'operatore economico ECOCALORE Srls Unipersonale non comportano alcuna modifica dell'assetto economico del contratto, né introducono nuove lavorazioni o compensi aggiuntivi, trattandosi esclusivamente di prosecuzione operativa di attività già previste e disciplinate dal contratto principale;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre una ulteriore proroga del termine contrattuale al

fine di consentire il completamento ordinato delle installazioni residue, assicurando continuità operativa, riduzione delle interferenze con l'utenza e pieno conseguimento degli obiettivi funzionali dell'intervento, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa;

Dato atto che la proroga si rende altresì coerente con le esigenze di coordinamento complessivo dell'intervento PNRR, evitando sovrapposizioni operative tra attività di installazione e successive attività di verifica e validazione tecnica dell'intero sistema;

Ritenuto infine che la proroga del termine contrattuale non incide sul quadro economico, non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione e non modifica le condizioni economiche e giuridiche del contratto in essere;

Visto il D.Lgs. 31.03.2023 nr. 36 "Codice dei contratti pubblici";

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 nr. 42)";
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e ss.mm.ii., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 33 di data 01.09.2014 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione consiliare nr. 64 di data 15.12.2025, di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. nr. 118/2011);

Vista la deliberazione giunta nr. 299 di data 30.12.2025, di approvazione dell'articolazione organizzativa interna comunale e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari 2026-2028;

Vista la deliberazione giunta nr. 233 di data 07.11.2024, di nomina del responsabile unico di progetto (RUP) per l'investimento in oggetto;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 43 del 29.12.2016, allegati alla presente deliberazione;

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, al fine di assicurare la continuità operativa delle attività in corso;

Con due separate votazioni (per l'oggetto della presente e per l'immediata eseguibilità) che hanno

dato il medesimo risultato: unanimità di voti espressi in modo palese da parte di tutti i componenti della giunta comunale presenti e votanti;

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della nota del Direttore dei Lavori dd. 04.06.2026 prot. 6338 circa la necessità di proseguire le attività affidate all'operatore economico ECOCALORE Srls Unipersonale (CIG B8BB84E1FB), consistenti nella installazione e sostituzione dei contatori digitali e nelle correlate attività di supporto operativo, al fine di garantire il completamento dell'intervento PNRR;
3. di disporre, per le motivazioni tecniche e organizzative rappresentate dal Direttore dei Lavori e richiamate in premessa, la proroga del termine contrattuale di ultimazione delle attività affidate alla ditta ECOCALORE Srls Unipersonale fino al 29 giugno 2026, confermando integralmente le condizioni contrattuali vigenti;
4. di dare atto che la proroga è finalizzata esclusivamente al completamento delle installazioni residue e delle attività di coordinamento operativo con l'utenza, senza alcuna estensione dell'oggetto contrattuale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta modifiche dell'importo contrattuale, né variazioni del quadro economico dell'intervento, né nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale;
6. di dare atto che restano ferme tutte le attività di collaudo, verifica funzionale e validazione tecnica dell'intervento, che non rientrano nelle prestazioni dell'operatore economico ECOCALORE Srls Unipersonale;
7. di dare atto che l'intervento continua a essere coerente con il cronoprogramma PNRR e con gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione sul sistema ReGiS;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta ECOCALORE Srls Unipersonale, al Direttore dei Lavori e al RUP per i successivi adempimenti di competenza;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, al fine di assicurare la continuità operativa delle attività in corso;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971 nei termini di legge.

OGGETTO: FINANZIAMENTI PNRR – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 4.2 “RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DENOMINATO “RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI ACQUEDOTTO DI BASELGA DI PINÉ” (CUP H88B22000280006 – CIG B8BB84E1FB). ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ECOALORE SRLS UNIPERSONALE PER COMPLETAMENTO ATTIVITÀ RESIDUE DI INSTALLAZIONE E SUPPORTO OPERATIVO.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Ing. Alessandro Santuari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Generale

dott.ssa Tatiana Lauriola

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)