



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

DETERMINAZIONE N. 203 DEL 06/04/2020

AREA TECNICA

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO COLLETTORE FOGNARIO IN LOCALITÀ RICALDO: APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 27 L.P. NR. 2/2016.

IL RESPONSABILE

Vista la L.R. 03.05.2018 nr. 2;

Visto il decreto sindacale nr. 1 di data 14.01.2020;

PREMESSO E RILEVATO CHE:

- Con la determinazione nr. 125 di data 25.10.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Rifacimento del collettore fognario in località Ricaldo" redatto dal p.i. Andrea Broseghini, ed è stata avviata la procedura per l'assegnazione dei lavori ai sensi dell'art. 52 L.P. 10.09.1993 nr. 26 e degli artt. 174 e segg. del DPP 11.05.2012 nr. 9-84/Leg, tramite gara telematica sulla piattaforma di e-procurement Mercurio con invito esteso a nr. 12 ditte secondo il criterio del prezzo più basso stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo a base d'appalto di € 155.632,42, depurato dagli oneri per la sicurezza nella somma di € 10.811,19;
- Con verbale di gara telematica di data 20.11.2018 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa IRRIGAZIONE PILATI S.r.l. con sede a Lavis (TN), via Bolzano 6, P. IVA 00891350225, dietro il corrispettivo di € 139.861,39 oltre oneri fiscali, al netto del ribasso offerto del 10,890% sull'importo a base d'appalto;
- Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 30.07.2019 con atto nr. 1410/Rep. e i lavori sono stati consegnati in data 28.08.2019, giusta il relativo verbale a firma del D.L. p.i. Andrea Broseghini;
- Nel corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia di variante al progetto esecutivo approvato al fine di effettuare alcune lavorazioni imprevedute per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari. In particolare: la realizzazione di un nuovo idrante su via Miralago, lo spostamento di un tratto di fognatura che impedisce la corretta posa della nuova condotta delle acque bianche, la realizzazione di un nuovo allaccio alla p.ed. 1272, l'abbassamento della quota di scavo in alcuni punti al fine di evitare gli attraversamenti privati di allacciamento alla fognatura, la realizzazione di nuovi allacci laddove non sia possibile l'individuazione di quelli esistenti, l'inserimento di una griglia di raccolta delle acque meteoriche, il posizionamento di binderi in porfido al fine di delimitare la viabilità pubblica su alcuni tratti;

Vista a tale riguardo la proposta di variante, redatta dal Direttore dei Lavori su conforme indirizzo di Giunta e presa in carico al protocollo generale in data 12.03.2020 sub nr. 2770, composta da: planimetria generale, relazione tecnico illustrativa – quadro economico, computo metrico, quadro comparativo, computo metrico costi della sicurezza, quadro comparativo costi della sicurezza, atto di sottomissione – concordamento nuovi prezzi, acclarante il maggiore importo di € 26.231,77 rispetto all'importo di contratto, inferiore al quinto d'obbligo, mentre resta invariato il costo dell'investimento programmato;

Accertato che le modifiche progettuali in argomento non comportano l'acquisizione di pareri / autorizzazioni / nulla osta ulteriori rispetto a quelli acquisiti sul progetto esecutivo;



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

Vista la L.P. 10.09.1993 nr. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 nr. 9-84/Leg;

Vista la L.P. 09.03.2016, nr. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012", con particolare riferimento all'art. 27 ("Modifica dei contratti durante il periodo di validità");

Ritenuto che trattasi di modifica del contratto d'appalto durante il periodo di validità, che non richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 27 co. 2 lett. b) della L.P. 09.03.2016, dato conto che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) il cambiamento del contraente risulta impraticabile trattandosi di lavorazioni strettamente connesse con quelle originarie e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi e un irragionevole aumento dei costi;
- 2) l'aumento di prezzo non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, nr. 50 a oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii;

d e t e r m i n a

1=di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche al contratto di appalto nr. 1410/Rep. di data 30.07.2019 stipulato con la ditta IRRIGAZIONE PILATI S.r.l. con sede a Lavis (TN), via Bolzano 6, P. IVA 00891350225, per l'esecuzione dei lavori di "Rifacimento del collettore fognario in località Ricaldo", secondo la documentazione a firma del Direttore dei Lavori p.i. Andrea Broseghini, presa in carico al protocollo generale in data 12.03.2020 sub nr. 2770, composta da: planimetria generale, relazione tecnico illustrativa – quadro economico, computo metrico, quadro comparativo, computo metrico costi della sicurezza, quadro comparativo costi della sicurezza, atto di sottomissione – concordamento nuovi prezzi, acclarante il maggiore importo di € 26.231,77 rispetto all'importo di contratto, inferiore al quinto d'obbligo, mentre resta invariato il costo dell'investimento programmato;

2=di dare atto che il quadro economico di variante prevede il maggiore importo contrattuale di € 26.231,77, inferiore al quinto d'obbligo, mentre resta invariato il costo dell'investimento programmato;

3=l'onere derivante è confermato a carico della missione 9, programma 4, titolo 2, macroaggregato 2, capitolo 29425/501 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso;



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

4=copia della presente è trasmessa al Direttore dei Lavori p.i. Andrea Broseghini, al coordinatore della sicurezza ing. Luis Bonapace e all'impresa appaltatrice IRRIGAZIONE PILATI S.r.l.;

5=di dare evidenza che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

Si imputa la spesa derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento come di seguito specificato:

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Tipo	Esercizio	Capitolo PEG	Codifica P.Fin.	CIG	Importo	Impegno
U	2020	09042.02.29425501	U.2.02.01.09.010		26.231,77	89581



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

DETERMINAZIONE N. 203 DEL 06/04/2020

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO COLLETTORE FOGNARIO IN LOCALITÀ
RICALDO: APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI
DELL'ART. 27 L.P. NR. 2/2016.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

IL RESPONSABILE -- AREA TECNICA
LAURIOLA TATIANA MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)