



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

DETERMINAZIONE N. 923 DEL 10/11/2020

AREA TECNICA

OGGETTO: SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI DIVERSE - 1° INTERVENTO ANNO 2020". APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.P. 2/2016.

IL RESPONSABILE SOSTITUTO

Vista la L.R. 03.05.2018 nr. 2;

Vista la deliberazione consiliare nr. 15 dd. 14.04.2020, avente oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Bilancio armonizzato di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)";

Vista la giunta nr. 47 dd. 23.04.2020, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi finanziari 2020-2021-2022";

Premesso che:

- con la deliberazione della Giunta comunale nr. 122 di data 04.08.2020 è stata approvata la perizia dei lavori di "Sistemazione strade comunali diverse - 1° intervento anno 2020", acclarante il costo complessivo dell'opera di € 220.935,97 di cui € 162.214,36 per lavori e oneri di sicurezza e € 58.721,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 589 di data 04.08.2020 è stata stabilita l'assegnazione dei lavori ai sensi dell'art. 52 L.P. 10.09.1993 nr. 26 e dell'art. 178 del DPP 11.05.2012 nr. 9-84/Leg, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo a base d'appalto, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40 co. 1 L.P. nr. 26/1993;
- all'esito della procedura di gara la migliore offerta pervenuta è risultata quella della ditta "GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A." con sede a Mezzocorona (TN), Corso IV Novembre nr. 13/I, P. IVA 00613760248, acclarante il ribasso del 7,500% sull'importo a base d'appalto;
- con la determinazione del Responsabile Area Tecnica nr. 731 di data 14.09.2020, è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva all'impresa GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A. a seguito della verifica con esito positivo del possesso dei requisiti dichiarati in gara.

Dato atto che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 15 ottobre 2020 con atto nr. 1428/Atti pubblici e i lavori sono stati consegnati in data 12 ottobre 2020, giusta il relativo verbale a firma del D.L. ing. Alessandro Tomasi;

Nel corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia di variante al progetto esecutivo approvato al fine di risolvere alcune contingenze verificatesi in corso d'opera sia per cause impreviste ed imprevedibili nella base progettuale sia per cause derivanti da opportunità indirizzate a migliorare il risultato e l'efficienza complessiva dell'opera. In particolare nella relazione del D.L. emerge che le principali lavorazioni non previste nel progetto originale e oggetto della presente perizia sono le seguenti:

- ricariche per compensazione avvallamenti del piano viabile;
- su richiesta dell'Amministrazione comunale sono stati individuati nuovi tratti stradali da sistemare nelle zone prossime a quelle d'intervento nonché estese alcune superfici relative agli



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

interventi programmati;

- con indirizzo giuntale nr. 2 dd. 22.10.2020 è stato approvato il parziale stralcio dell'intervento "L-1" in luogo dell'inserimento di un nuovo intervento, denominato intervento "O", riguardante il ripristino del manto stradale di un tratto di Via del Dossedèl;

- durante gli scavi per la realizzazione dell'intervento in Via dell'Albi (intervento "M") si è riscontrata la presenza di copiose infiltrazioni e venute d'acqua dai suoli confinanti (circostanza non emersa né in sede di rilievo né in occasione del sopralluogo finalizzato alla consegna dei lavori) che potrebbero pregiudicare la corretta esecuzione dei lavori e la stessa durata delle opere. Per operare il risanamento del corpo stradale, posto "in trincea" rispetto ai suoli circostanti, si rende necessaria la realizzazione di due dreni longitudinali ai margini della piattaforma stradale con inserimento di tubazioni finestrate per la captazione delle acque e il convogliamento nel canale grigliato posto a valle del tratto stradale;

Per i nuovi lavori non vi è necessità di adeguamento degli oneri della sicurezza.

Vista a tale riguardo la proposta di variante, redatta dal Direttore dei Lavori in data 3 novembre 2020, composta da: relazione illustrativa, computo metrico estimativo di variante, elenco prezzi, atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, analisi nuovi prezzi, quadro economico comparativo, disegni, acclarante il maggiore importo contrattuale di € 22.468,19, inferiore al quinto d'obbligo, mentre resta invariato il costo dell'investimento programmato;

Ritenuta la fondatezza delle esigenze che giustificano il ricorso alla variante progettuale, così come specificate nella relazione illustrativa alla quale interamente si rinvia;

Posto che la proposta di variante è stata integralmente sottoscritta per accettazione dall'impresa appaltatrice;

Accertato che le modifiche progettuali in argomento non comportano l'acquisizione di pareri / autorizzazioni / nulla osta ulteriori rispetto a quelli acquisiti sul progetto esecutivo;

Vista la L.P. 10.09.1993 nr. 26 "*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*" e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 nr. 9-84/Leg;

Vista la L.P. 09.03.2016, nr. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*", con particolare riferimento all'art. 27 ("Modifica dei contratti durante il periodo di validità");

Ritenuto che trattasi di modifica del contratto d'appalto durante il periodo di validità, che non richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione in quanto riconducibile alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 27 co. 2 della L.P. 09.03.2016, dato conto che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

lett. b)

- 1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- 2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;

lett. c)

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, nr. 50 a oggetto *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e ss.mm.ii;

Dato atto che il presente atto viene assunto dal Segretario generale in relazione all'assenza del Responsabile dell'Area Tecnica avuto riguardo all'urgenza della sua adozione;

d e t e r m i n a

- 1=di approvare, per le motivazioni in premessa, le modifiche al contratto di appalto nr. 1428 /Raccolta Atti Pubblici di data 15 ottobre 2020 stipulato con la ditta “GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A.” con sede a Mezzocorona (TN), Corso IV Novembre nr. 13/I, P. IVA 00613760248, per l'esecuzione dei lavori di “Sistemazione strade comunali diverse – 1° intervento anno 2020” secondo la documentazione a firma del Direttore dei Lavori ing. Alessandro Tomasi e sottoscritta per accettazione dall'impresa appaltatrice, composta da: relazione illustrativa, computo metrico estimativo di variante, elenco prezzi, atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, analisi nuovi prezzi, quadro economico comparativo, disegni;
- 2=di dare atto che il quadro economico di variante prevede il maggiore importo contrattuale di € 22.468,19, inferiore al quinto d'obbligo, mentre resta invariato il costo dell'investimento programmato;
- 3=l'onere derivante è confermato a carico del capitolo 28104/502, missione 10, programma 5, titolo 2, macroaggregato 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso;
- 4=copia della presente è trasmessa al Direttore dei Lavori ing. Alessandro Tomasi, al coordinatore della sicurezza ing. Stefano Ioriatti e all'impresa appaltatrice “GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A.” con sede a Mezzocorona (TN), Corso IV Novembre nr. 13/I;
- 5=di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 nr. 104;



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

Si imputa la spesa derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento come di seguito specificato:

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Tipo	Esercizio	Capitolo PEG	Codifica P.Fin.	CIG	Importo	Impegno
U	2020	10052.02.28104502	U.2.02.01.09.012		27.411,19	90621



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia Autonoma di Trento

DETERMINAZIONE N. 923 DEL 10/11/2020

OGGETTO: SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI DIVERSE - 1° INTERVENTO ANNO 2020". APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.P. 2/2016.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

IL RESPONSABILE SOSTITUTO -- AREA TECNICA
SANTUARI RAFFAELLA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)